

# 給水装置工事検査申請書

(宛先) 焼津市長

年 月 日

給水装置工事が完了したので、焼津市水道事業給水条例第6条第2項の規定に基づき、  
当該工事検査の申請をします。

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者

所在地

氏名

(印)

氏名

(印)

電話

工 事 検 査 表					
工事種別	新設・改造・修繕・撤去・臨時	装置場所	焼津市		
水栓番号		申込者住所			
メーター番号		申込者氏名			
検査種別	番号	検 査 項 目	検 査 成 績		工事業者 確 認
			検 査	再検査	
手 続	1	必要書類は、添付されている			
	2	市長の審査指示事項は、守られている			
使用材料	3	使用材料は、水道法施行令第5条に規定する基準に適合している			
道路工事	4	道路埋設は、占用条件通りである			
	5	路面及び舗装復旧は、占用条件通りである			
	6	止水栓の操作に支障はない			
	7	適切な接合が行われている			
屋内工事	8	しゅん工図面は、現地配管と相違ない			
	9	水道メーターは、位置・深さ・方向等、適切に設置されている			
	10	メーター番号は、水栓番号に整合している			
	11	配管は規定の深さで、建家外周から屋内に配管されている			
	12	屋外立上り管には、防寒被覆を施工してある			
危険配管	13	各階立上り管には、止水バルブを取り付けてある			
	14	配管完了後、洗管放水してある			
	15	適切な接合が行われている			
	16	しゅん工図は、現地配管と相違ない			
受水 槽	17	ポンプとの直結配管はない			
	18	給水管は、市水以外の水管及び不適合設備に直結していない			
	19	受水槽は、自家水と混合していない			
	20	浄化槽又は排水管との接近、直下、並設配管はない			
	21	自家水との接近、直下、並設配管はない			
	22	受水槽の最高満水面との落とし込み間隔は、規定以上設けられている			
	23	飲用外のプール、受水槽の最高満水面との落とし込み間隔は、露出し20cm以上設けられている			
	24	直結フラッシュ弁に、真空破壊装置を付けてある			
その他	25	逆流防止の為の給水用具が、設置されている			
	26	受水槽は、地上又は床面上に設置されている			
その他	27	地階の場合は、補助、水槽受水となっている			
	28	水圧テストは、1.75MPa（1分間）に合格している			
	29	他に自家水設備がある			
	30	残留塩素0.1mg／1以上に合格している			

※工事業者確認欄に○印を付けること。

検査年月日	年	月	日
-------	---	---	---

検 査	水道技術管理者	水道工務課長	給水担当主幹・係長	工 事 検 査	受 付